

তথ্য মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অন্তর্ভুক্ত অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহের তালিকা এবং হাল নাগাদ অবস্থা ৪

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম অনুমোদিত মেয়াদকাল প্রকল্প পরিচালকের নাম ও মোবাইল নম্বর	অনুমোদি প্রকল্প ব্যয়	ক্রম থেকে প্রকল্পের জুন/২০১৭ পর্যন্ত ব্যয় (%)	চলতি অর্থবছরে (২০১৭-২০১৮)		ভৌত/বাস্তব অগ্রগতি	মূল উদ্দেশ্য	প্রকল্প এলাকা ও সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
				বরাদ্দ	আর্থিক অগ্রগতি ডিসেম্বর/১৭ পর্যন্ত (%)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	বাংলাদেশ বেতারের ময়মনসিংহ ও গোপালগঞ্জ এ দুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ১০ কিলোওয়াট এফ.এম. বেতার কেন্দ্র স্থাপন (সংশোধিত) (জুলাই/২০১২ থেকে জুন/২০১৮) প্রকল্প পরিচালক, জনাব মনির আহমদ মোবাইল-০১৭১৬৩২২৭০১	১০,০০৮.১১	৪২২৮.৫৩ (৪২.২৫%)	৩,২২৪.০০	২০৯.০০ (৬.৪৮%)	৫৫%	* ময়মনসিংহ ও গোপালগঞ্জ এলাকার শ্রোতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী গুণগত মানসম্পন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করা; * দারিদ্র্য দূরীকরণ/দারিদ্র্য বিমোচন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, কৃষি, মৎস্য চাষ, পশুপালন, বয়স্ক শিক্ষা ও নিজস্ব সংস্কৃতির উন্নয়নের মাধ্যমে জাতিগঠন তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা।	ময়মনসিংহ ও গোপালগঞ্জ (জুন/২০১৮)	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। যথাসময়ে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হবে।
২	জাতীয় বেতার ভবনে আধুনিক ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন (জানুয়ারি/২০১৬ থেকে জুন/২০১৮) প্রকল্প পরিচালক, জনাব মোঃ আশিকুর রহমান মোবাইল-০১৭১১-০১০৮৪৩	৪,৫২৯.০০	৮৬৬.৫৩ (১৯.১৩%)	২,০০০.০০	১৩৩.০০ (৬.৬৫%)	২০%	জাতীয় বেতারকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করা।	আগারগাঁও, ঢাকা। (জুন/২০১৮)	নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত হবে না। ক্রয় নির্ভর প্রকল্প হলেও বাস্তবায়নে যথেষ্ট অগ্রগতি নেই। ক্রয়তব্য পণ্যের স্পেসিফিকেশন প্রণয়নে বিলম্ব। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে বেতারের সংস্থা প্রধান ও প্রধান প্রকৌশলীর তদারকির অভাব। তাছাড়াও প্রকল্প পরিচালকের দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে।
৩	বাংলাদেশ বেতারের মহাশক্তি প্রেরণ কেন্দ্রে ১০০০ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটার স্থাপন (জানুয়ারি/২০১৬ থেকে জুন/২০১৮) প্রকল্প পরিচালক, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম মোবাইল-০১৯১১-২৪৪৯৬২	৭,৩৫৫.০০	৩২১.৯৭ (৪.৩৮%)	৪,০০০.০০	১৭২.০০ (৪.৩%)	১৫%	পুরানো ট্রান্সমিটার প্রতিস্থাপন ও আধুনিকায়ন।	আগারগাঁও, ঢাকা। (জুন/২০১৮)	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে। তবে নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত হবে না। কারণ ট্রান্সমিটার ক্রয়ের দরপত্র মূল্যায়ন চলছে। মূল্যায়ন শেষে এগিয়ে করে ট্রান্সমিটার আমদানী করে স্থাপন করতে হবে। এ জন্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে।
৪	"বাংলাদেশ বেতার শাহবাগ কমপ্লেক্স, আগারগাঁও ঢাকায় স্থানান্তর, নির্মাণ ও আধুনিকায়ন (১ম পর্যায়), (সংশোধিত)" (জুলাই/২০১২ থেকে জুন/২০১৮) প্রকল্প পরিচালক, জনাব মোঃ আবুল বাসার পাটওয়ারী মোবাইল: ০১৯৩৭-৮৫৬৮৭৭	৯,৬৭২.৮৭	৯৪১৪.৭৭ (৯৭.৩৩%)	-	-	৯৫%	* শাহবাগ বেতার কেন্দ্রের জায়গা বরবদ্বু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়কে হস্তান্তর। * শাহবাগ বেতার কেন্দ্রের বিভিন্ন দপ্তর ও যন্ত্রপাতি স্থানান্তরের লক্ষ্যে আগারগাঁও এ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ।	আগারগাঁও, ঢাকা। (জুন/২০১৮)	নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত হবে। প্রকল্পের আওতায় আমদানীকৃত যন্ত্রপাতি যথাসময়ে জাহাজীকরণ না হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়েছে। বর্তমানে যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ চলছে।
৫	বাংলাদেশ টেলিভিশনের ৬টি পূর্ণাঙ্গ টিভি কেন্দ্র স্থাপন (জানুয়ারি/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২০) প্রকল্প পরিচালক : নিয়োগ হয়নি। মোবাইল:	১৩৯১০০.০০ প্রকল্প সাহায্য: ৯৮৮৫৫.০০	-	৩৫,২০০.০০	-	-	প্রতিটি বিভাগে একটি করে পূর্ণাঙ্গ টিভি কেন্দ্র স্থাপন।	রংপুর, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল এবং ময়মনসিংহ (ডিসেম্বর/২০২০)	চীনা ঋণের ধরণ চূড়ান্ত না হওয়ায় এবং ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা যাচ্ছে না।


২২/২/২০১৮  
মোঃ আনছার আলী  
যুগ্ম-প্রধান  
তথ্য মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম অনুমোদিত মেয়াদকাল প্রকল্প পরিচালকের নাম ও মোবাইল নম্বর	অনুমোদি প্রকল্প ব্যয়	শুর থেকে প্রকল্পের জুন/২০১৭ পর্যন্ত ব্যয় (%)	চলতি অর্থবছরে (২০১৭-২০১৮)		ভৌত/বাস্তব অগ্রগতি	মূল উদ্দেশ্য	প্রকল্প এলাকা ও সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
				বরাদ্দ	আর্থিক অগ্রগতি ডিসেম্বর/১৭ পর্যন্ত (%)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৬	বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্র পাহাড়তলীতে ট্রান্সমিটিং টাওয়ার ভবন নির্মাণ এবং ট্রান্সমিটিং যন্ত্রপাতি স্থাপন (জানুয়ারি/২০১৬ থেকে জুন/২০১৯) প্রকল্প পরিচালক, এ বি এম মাইন উদ্দিন মোবাইল-০১৫৫২৫৫৯৭৪০	২,৩৯৯.০০	৬৫.৫৬ (২.৭৩%)	৯১৪.০০	১১২.৩৮ (১২.২৯%)	৪০%	বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্রের টেলিভিশন সম্প্রচার নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে ট্রান্সমিটিং টাওয়ার, টাওয়ার ভবন নির্মাণ এবং ট্রান্সমিটিং যন্ত্রপাতি স্থাপন।	চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে (জুন/২০১৯)	দরপত্র রেসপনসিভ না হওয়ায় নতুন করে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে যা ২৬ জানুয়ারি, ২০১৮-তে উন্মুক্ত করা হবে।
৭	বাংলাদেশ মানব সম্পদ উন্নয়নে টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণে মিডিয়ায় সক্ষমতা বৃদ্ধি (ডিসেম্বর/২০১৬ থেকে মার্চ/২০১৮) প্রকল্প পরিচালক, মোছাঃ মাহফুজা আক্তার মোবাইল-০১৭১২-৫০২৮৭৭	৪,৭১৬.৮৯	১৬৭৫.২৮ (৩৫.৫২%)	১,৪২২.০০	১২.৬০ (০.৮৮%)	৫০%	মানব সম্পদ উন্নয়ন মূলক অনুষ্ঠান নির্মাণের মাধ্যমে মিডিয়া স্টাফদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।	বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা। (মার্চ/২০১৮)	হলি আর্টিসান ঘটনার পর জাপানি বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশ থেকে চলে যাওয়ার কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে হচ্ছে।
৮	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফিল্ম সিটি (পর্যায়-১) (অক্টোবর/২০১৫-জুন/২০১৮ পর্যন্ত) প্রকল্প পরিচালক, জনাব মোহাম্মদ আজম মোবাইল: ০১৭১১-৩১৮৯৩১	১,৯৮০.০০	১৩৭৪.৪৫ (৬৯.৪২%)	৫৮৪.০০	১৪০.০০ (২৩.৯৭%)	৭৫%	* চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য আউটডোর সূটিং সুবিধা সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ ফিল্ম সিটি নির্মাণের লক্ষ্যে মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন; * বিদ্যমান অবকাঠামোর সংস্কার/পুনর্নির্মাণ।	কাশিয়াকৈর, গাজীপুর। (জুন/২০১৮)	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। যথাসময়ে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হবে।
৯	তথ্য ভবন নির্মাণ (১ জুলাই/২০১৩-জুন/২০১৮) প্রকল্প পরিচালক, জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান মোবাইল-০১৭১৫-৭৮২৭২৮	৯,৫৮৫.৩৯	৩০১৫.৫৮ (৩১.৪৬%)	২,৫০০.০০	৬০৭.০৯ (২৪.২৮%)	৫০%	* গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ফিল্ম সেপরবোর্ড এবং চলচ্চিত্র প্রকাশনা অধিদপ্তরের দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের স্থান সংকুলানের লক্ষ্যে ১৬তলা বিশিষ্ট তথ্য ভবন নির্মাণ; * মূল্যবান সরকারি জুমি ও যন্ত্রপাতির উত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।	১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা। (জুন/২০১৮)	পিডব্লিউডি কর্তৃক ভবন নির্মাণে বিলম্ব হওয়ায় মেয়াদকাল ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে এক বছর বৃদ্ধি করতে হচ্ছে।
১০	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ডিজিটাল চলচ্চিত্র নির্মাণের যন্ত্রপাতি স্থাপন (জুলাই/২০১৬ থেকে জুন/২০১৮) প্রকল্প পরিচালক, জনাব খোরশেদ আলম চৌধুরী মোবাইল: ০১৫৫২-৪৬৯৬২১	১,৫৮০.০০	১৬.৬১ (১.০৫%)	১,০০০.০০	৬.৪৩ (০.৬৪%)	২%	* সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও সফলতা এবং জাতীয় অর্জন ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ধারণ ও প্রচার সংরক্ষণ করা; * দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ক বিভিন্ন ডকুমেন্টারী ও ডকুডামা তৈরি করে প্রদর্শন ও সংরক্ষণ করা।	১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা। (জুন/২০১৮)	প্রকল্পের ডিপিপিতে ক্যামেরা ক্রয়ের স্পেসিফিকেশনে জটিলতা থাকায় নতুন করে ডিপিপি সংশোধন করতে হচ্ছে।
১১	শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম (৫ম পর্যায়) (জুলাই/২০১৭ থেকে জুন/২০২১) প্রকল্প পরিচালক, জনাব মোঃ আবুয়াল হোসেন মোবাইল: ০১৭১১-১৫৪৭৩৭	১৩৯৬২.০০ প্রকল্প সাহায্য: ৮৫০০.০০	-	২,৬৮৫.০০	৯৯৭.১২ (৩.৭৪%)	৪.৫০%	শিশু ও নারীদের সার্বজনীন অধিকার সমুন্নত রাখতে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলা।	সমগ্র বাংলাদেশ (জুন/২০২১)	গত ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি আর এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হবে।
কর্মসূচি : (রাজস্ব বাজেটের আওতায়)									
১২	"বাংলাদেশ বেতার খুলনা কেন্দ্রের চত্বরে নির্মিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি ভাস্কর্য সম্প্রসারণ কর্মসূচি" (জানুয়ারি/২০১২ থেকে ডিসেম্বর/২০১৭) প্রকল্প পরিচালক, জনাব মোঃ জাকির হোসেন মোবাইল: ০১৭৬৮-০২১২৫০	৮৫৯.১৫	৬৫৬.৩০ (৭৬.৩৯%)	১০০.০০	১০০.০০ (১০০%)	৮০%	খুলনা বেতার কেন্দ্রের চত্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য নির্মাণ।	খুলনা বেতার কেন্দ্র, খুলনা। (ডিসেম্বর/২০১৭)	নির্মাণ শিল্পীদের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রকল্পটির সূত্র বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন/২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

১৩/১২/২০১৭  
মোঃ আনছার আলী  
যুগ্ম-প্রধান  
তথ্য মন্ত্রণালয়  
রাজস্বী বাংলাদেশ সরকার

**তথ্য মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অন্তর্ভুক্ত  
অননুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের তালিকা এবং হাল নাগাদ অবস্থা :**

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও প্রস্তাবিত মেয়াদ কাল	প্রস্তাবিত প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প এলাকা	অনুমোদনের পর্যায়
১	২	৩	৪	৫
<b>তথ্য মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব : (১টি)</b>				
১	“শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম (৫ম পর্যায়)” (জুলাই/২০১৭-জুন/২০২১)	১৩,৯৬২.০০	সমগ্র বাংলাদেশ	২৪/১২/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অননুমোদিত হয়েছে।
<b>বাংলাদেশ বেতার : (৫টি)</b>				
২	বাংলাদেশ বেতার, সিলেট কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন (জুলাই/২০১৭-জুন/২০২০)	৫,৬২২.৪৩	সিলেট	৫/১১/২০১৭ তারিখে পিইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত।
৩	বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্রের যন্ত্রসামগ্রী সমীকরণ, আধুনিকায়ন, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়)। (জানুয়ারি/২০১৮-ডিসেম্বর/২০২০)	৩০,০০০.০০	বেতার কেন্দ্রসমূহে	ডিপিপি সংস্থায় প্রণয়ন করা হচ্ছে
৪	বাংলাদেশ বেতারের দেশব্যাপী এফ. এম. সম্প্রচার প্রবর্তন (২য় পর্যায়) প্রকল্প (জুলাই/২০১৬-জুন/২০১৯)	৩০,০৫৫.৭৪	বেতার কেন্দ্রসমূহে	পরিকল্পনা কমিশনের চাহিদা মাপিক ডিপিপি পুনর্গঠন করা হচ্ছে।
৫	কল্যাণপুর, ঢাকায় বাংলাদেশ বেতারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য সরকারি আবাসিক ভবন নির্মাণ। (জানুয়ারি/২০১৮-ডিসেম্বর/২০২০)	১০,৮৩৪.২৫	ঢাকায় কল্যাণপুর	যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংশোধন করে পারিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের অপেক্ষায়।
৬	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশনের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ বেতারের বার্তাশাখার কর্মকর্তাবৃন্দসহ সংবাদদাতাদের সাংবাদিকতা সংক্রান্ত দক্ষতা বৃদ্ধি (জুলাই/২০১৮-জুন/২০২১)	২,১৭৭.৮০	ঢাকায়	ডিপিপি সংস্থায় প্রণয়ন করা হচ্ছে।
<b>বাংলাদেশ টেলিভিশন : (৩টি)</b>				
৭	বাংলাদেশ টেলিভিশনের কেন্দ্রীয় সম্প্রচার ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, ডিজিটাইজেশন ও অটোমেশন (১ম পর্যায়) (জুলাই/২০১৬-জুন/২০১৯)	৮,২৮২.০০	ঢাকায়	৭/০৮/২০১৭ তারিখে পিইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত।
৮	দেশব্যাপী ডিজিটাল টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার প্রবর্তন (জুলাই/২০১৬-জুন/২০২০)	২৫,০০০.০০	দেশব্যাপী	৫/১২/২০১৭ তারিখে পিইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত।
৯	বাংলাদেশ টেলিভিশনের অবকাঠামো উন্নয়ন, কারিগরি জনবল ও জেলা সংবাদ দাতাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প (জুলাই/২০১৭-জুন/২০২০)	১৪,৫০০.০০	ঢাকায়	ডিপিপি সংস্থায় প্রণয়ন করা হচ্ছে।
<b>গণযোগাযোগ : (৩টি)</b>				
১০	উন্নয়ন প্রচার বাস্তবায়নে জেলা তথ্য অফিস সমূহের আধুনিকায়ন ও জেলা তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/২০১৪-জুন/২০১৮)	৬৭,২১৫.৭০	৬৪ জেলায়	১৪/১১/২০১৬ তারিখে পিইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত।
১১	গ্রামীণ জনগোষ্ঠী উন্নয়নে প্রচার কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ (জুলাই/২০১৫-জুন/২০১৮)	৬,০৭৬.৮২	সমগ্র বাংলাদেশ	১৪/১০/২০১৭ তারিখে পিইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত।
১২	ডিজিটাল প্রচার ও ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র স্থাপন (জুলাই/২০১৬-জুন/২০১৮)	২,৪২৯.৩২	ঢাকায়	প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠানের অপেক্ষায়।

  
 ২২/২/২০১৮  
 মোঃ আনহার আলী  
 যুগ্ম-প্রধান  
 তথ্য মন্ত্রণালয়  
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও প্রস্তাবিত মেয়াদ কাল	প্রস্তাবিত প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প এলাকা	অনুমোদনের পর্যায়
১	২	৩	৪	৫
<b>বিএফডিসি : (৬টি)</b>				
১৩	“বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফিল্ম সিটি (পর্যায়-২)” (মার্চ/২০১৮-জুন/২০২২)	৫৭,২৪৮.০০	গাজীপুর কালিকৈরের কবিরপুরে	ডিপিপি (পর্যায়-২) সংস্থায় প্রণয়ন করা হচ্ছে।
১৪	বিএফডিসি কমপ্লেক্স নির্মাণ (জানুয়ারি/২০১৮-জুন/২০২১)	৩৪,৫৪০.১৯	ঢাকায়	যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংশোধন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের অপেক্ষায়।
১৫	বিএফডিসি অবকাঠামো উন্নয়ন ও ডিজিটাল প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (মার্চ/২০১৮-জুন/২০২০)	৯,৫৩৯.০০	ঢাকায়	যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংশোধন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের অপেক্ষায়।
১৬	“বিএফডিসি স্কয়ার নির্মাণ” (মার্চ/২০১৮-জুন/২০২০)	১৯,৫০০.০০	ঢাকায়	ডিপিপি সংস্থা পর্যায়ে প্রণয়ন করা হচ্ছে।
* ১৭	“৬৪টি জেলার সিনেমা হল ডিজিটাইজডকরণ” (মার্চ/২০১৮-জুন/২০২০)	১৬,০০০.০০	৬৪ জেলায়	ডিপিপি প্রণীত হয়নি।
* ১৮	“বিএফডিসিতে কেন্দ্রী সার্ভার স্থাপনের মাধ্যমে ৬৪টি জেলার সিনেমা হলের সাথে ইন্টারনেট সংযোগ উন্নয়ন” (জানুয়ারি/২০১৮-জুন/২০২১)	৫,০০০.০০	৬৪ জেলায়	ডিপিপি সংস্থা পর্যায়ে প্রণয়ন করা হচ্ছে।
<b>বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ : (১টি)</b>				
১৯	দেশী ও বিদেশী উৎস থেকে মুক্তিযুদ্ধের অডিও ভিডিও দলিল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের সক্ষমতা বৃদ্ধি (জুলাই/২০১৬-জুন/২০১৯)	৭,১০০.০০	ঢাকায়	২৩/০১/২০১৮ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
<b>বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা : (১টি)</b>				
২০	“বাসস’র অডিও ভিডিও সংবাদ প্রবর্তন এবং অডিও ভিডিও সংবাদ সংবাদ তৈরীতে বাসস’র সাংবাদিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি” (জুলাই/২০১৬-জুন/২০১৯)	৩,৬৫০.৪৪	ঢাকায়	১০/০৮/১৭ (পিইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত)
<b>তথ্য কমিশন : (১টি)</b>				
২১	তথ্য কমিশন ভবন নির্মাণ (জুলাই/২০১৬-জুন/২০১৯)	৭,৬৫৭.৯৫	ঢাকায়	১৪/১২/২০১৬ তারিখে পিইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত।
<b>তথ্য অধিদপ্তর : (২টি)</b>				
২২	ডিজিটাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট এন্ড আর্কাইভিং (ডিসেম্বর/২০১৭-নভেম্বর/২০১৯)	৯,২৪৩.৩৯	ঢাকায়	ডিপিপি সংস্থায় প্রণয়ন করা হচ্ছে।
২৩	স্ট্রেংদেনিং অর্গানাইজেশন/ইনস্টিটিউশনাল একটিভিটিজ এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অফ বিসিএস ইনফরমেশন ক্যাডার অফিসার্স (জুলাই/২০১৭-জুন/২০২২)	৮,১২০.০০	ঢাকায়	ডিপিপি সংস্থায় প্রণয়ন করা হচ্ছে।
<b>জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট : (১টি)</b>				
২৪	“জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের জন্য মহিলা উন্নয়নসহ একটি ১৫ তলা ভবন এবং কর্মচারীদের জন্য একটি আলাদা ১০ তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ” (জুলাই/২০১৭-জুন/২০২০)	৫,৪৫০.০০	ঢাকার কল্যাণপুরে	যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংশোধন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের অপেক্ষায়।
<b>বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট : (১টি)</b>				
২৫	“বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের নিজস্ব ক্যাম্পাস সুবিধাদি সৃজন এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন” (জুলাই/২০১৭- জুন/২০২০)	৫,৪৫০.০০	ঢাকার কল্যাণপুরে	ডিপিপি সংস্থায় প্রণয়ন করা হচ্ছে।
<b>অন্যান্য : (১টি)</b>				
২৬	Special Publicity on Nutrition among Mass People	৬,০০০.০০	সমগ্র বাংলাদেশ	পরিকল্পনা কমিশনে নীতিগত অনুমোদন ও বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

২২/২/২০১৮  
মোঃ আনহার আলী  
যুগ্ম-প্রধান  
তথ্য মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার